

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเทึกใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละการ ดำเนินโครงการ | สรุปผลการดำเนินงาน | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|---|---|--------------|------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------------|---|-----------------|------------|
| 1 | การพัฒนาเศรษฐกิจ ให้มีความมั่นคงและมี ความสามารถทางการ แข่งขัน | โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑ (สายจากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ ถึงสี่แยกบ้านนาขมิบล ศุภกุล) | 391,234.00 | 376,000.00 | 376,000.00 | 376,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ระยะเวลา ดำเนินงาน 11/5/2566 - 10/7/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (สายจากนายนายวีโรจน์ กัณหาป่อง ถึงนายนายวิศักดิ์ ไสวงาม) | 297,000.00 | 297,000.00 | 297,000.00 | 297,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 13/2/2566 - 14/4/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย วิธีลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง หลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๒๐ สายจากบ้านนายสุริยา ถึงห้าแยกวัด , หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๒๑ สายจากบ้าน นายบุศดา ถึงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ที่ ๒ บ้านยานาง | 1,125,000.00 | 739,000.00 | 739,000.00 | 739,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 107 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 276 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 146 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,645 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทึกใหญ่กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 10/7/2566 - 8/9/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย วิธีลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๕๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนแต้ | 1,251,000.00 | 692,000.00 | 692,000.00 | 692,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 570 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,850 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทึกใหญ่ กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 10/7/2566 - 8/9/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ (บริเวณถนนสายกลางบ้าน) | 496,000.00 | 442,000.00 | 442,000.00 | 442,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 4.70 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 10/8/2566 - 9/10/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 6 | | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย วิธีลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๒๘ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกสี | 731,000.00 | 470,000.00 | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 329 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,316 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทึกใหญ่กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 13/7/2566 - 11/9/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | | โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๗ (ต่อ เติมหอถังสูง) | 344,000.00 | 327,000.00 | 326,000.00 | 326,000.00 | 1,000.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการต่อเติมหอถังสูงขนาดกว้าง 1.90 เมตร ยาว 3.80 เมตร สูง 9.50 เมตร ติดตั้งถังสแตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 17/2/2566 - 14/4/2566 | ไม่มี | ไม่มี |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------|------------|------------|------------|----------|-----|--|-------|-------|
| 8 | | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ (สายคันดินลำห้วยขุมปูน จากนายทองใบ ดวงแสง ถึง นายนายบุญเรือง ลาอ่อน) | 130,000.00 | 118,000.00 | 118,000.00 | 118,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 125 ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 21/6/2566 - 21/7/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 9 | | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ (สายคันคูลำห้วยวังเงิน) | 201,000.00 | 196,000.00 | 196,000.00 | 196,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วลงหินคลุก สายที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 545 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร สายที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 206 ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 21/6/2566 - 21/7/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 10 | | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ (สายจากสี่แยกนายนาวาสนา เทพมะที - นายนาย โสมกำดัด) | 60,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 195 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 49 ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 24/5/2566 - 23/6/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 11 | | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ (สายจากลำห้วยขุมปูน - สถานที่กำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล มูลฝอย อบต.) | 408,000.00 | 219,000.00 | 219,000.00 | 219,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 920 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 230 ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 24/5/2566 - 23/6/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 12 | | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านโนนแต่ไปเชื่อมบ้านนาคสะตุง) | 402,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 72.50 ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 21/6/2566 - 21/7/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 13 | | โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า อบต. เพ็กใหญ่ | 440,000.00 | 414,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า อบต.เพ็กใหญ่ กว้าง 2.40 เมตร ยาว 6.80 เมตร สูง 5.60 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 29/9/2566 - 28/11/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 14 | | โครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (สายจากทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๓๓ สี่บ้านนายสายทอง สิงสุณี) | 472,000.00 | 427,000.00 | 427,000.00 | 427,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคสะตุง หมู่ที่ 3 ตำบลเพ็กใหญ่ สายจากทางหลวงหมายเลข 2233 ถึงบ้านนายสายทอง สิงสุณี จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 1 เมตร ยาว 393 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 1 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 1 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 13/2/2566 - 14/4/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 15 | | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพลตามโครงการย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ทำการ อบต.เพ็กใหญ่ | 100,000.00 | 100,000.00 | 96,239.41 | 96,239.41 | 3,760.59 | 100 | ได้มีการดำเนินการย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ระยะเวลาดำเนินงาน 27/9/2566 - 26/10/2566 | ไม่มี | ไม่มี |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------|------------|------------|------------|------|-----|---|-------|-------|
| 16 | | โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๒ (สายจากทางเข้าหมู่บ้าน - บ้านนางสมนึก คริบเงิน) | 300,000.00 | 166,000.00 | 166,000.00 | 166,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 94 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 13/7/2566 - 11/9/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 17 | | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง กองคลัง อบต.เพ็กใหญ่ | 172,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการปรับปรุงอาคารสำนักงาน กองช่าง กองคลัง อบต.เพ็กใหญ่ กว้าง 9.70 เมตร ยาว 18.70 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 29/9/2566 - 13/11/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 18 | | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๖ (สายจากบ้านนางผืน บองเพชร - บ้านนายบุญเสริม ประวันตา) | 679,000.00 | 574,000.00 | 574,000.00 | 574,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 235 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.35 เมตร ยาว 64 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 7/7/2566 - 5/9/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 19 | | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๕๔ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนหอม | 806,000.00 | 393,000.00 | 393,000.00 | 393,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 304 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 10/7/2566 - 8/9/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 20 | | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ (สายคันดินลำห้วยชุมปูน ฟังทิศเหนือ จาก นางางคง ลาทอง ถึง ฝ่ายใหญ่) | 315,000.00 | 309,000.00 | 309,000.00 | 309,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยปรับเกรดที่ทางเดิมแล้วลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 265 ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 24/5/2566 - 23/6/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 21 | | โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๗ (สายจากบ้านนางประดิษฐ์ อุดมพร ถึง บ้านนายสมพาน หอมกวง) | 433,000.00 | 421,000.00 | 421,000.00 | 421,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 49 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 126 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 77 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,183 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 13/7/2566 - 11/9/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 22 | | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ (สายจาก อบต. - นายประมวล พรหมสีดา) | 125,000.00 | 92,000.00 | 92,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยปรับเกรดที่ทางเดิมแล้วลงหินคลุก กว้าง 2 เมตร ยาว 480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 96 ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 24/5/2566 - 23/6/2566 | ไม่มี | ไม่มี |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-----|---|-------|-------|
| 23 | | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๑๑ หมู่ที่ ๑ บ้านสระบัว | 800,000.00 | 487,000.00 | 487,000.00 | 487,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 348 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 11/7/2566 - 8/9/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 24 | | โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๒ (สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข ขก.๔๐๗๖ ถึง สามแยกนายาสี อู่มี) | 1,038,000.00 | 488,000.00 | 488,000.00 | 488,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 11/5/2566 - 10/7/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 25 | | โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ (สายจากทางเข้าหมู่บ้าน ถึง ห้าแยกวัด ไทย สลิตย์) | 731,000.00 | 461,000.00 | 461,000.00 | 461,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 265 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,325 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 11/5/2566 - 10/7/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 26 | | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ (สายคันดินลำห้วยสีตอ จากนายอัมพร ไสยกิจ ถึง นา พ.ต.ท.वास วาระสิทธิ์) | 162,000.00 | 127,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 1,000.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วลงหินคลุก กว้าง ๒ เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 130 ลูกบาศก์เมตร และเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 13/2/2566 - 15/3/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 27 | | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ (บริเวณบ้านนายแก้ว นายน - บ้านนางหมหมายาคำภา) | 498,000.00 | 442,000.00 | 442,000.00 | 442,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 4.70 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 10/8/2566 - 9/10/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 28 | | โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (สายจากสามแยกสายรอบบ้านด้านทิศตะวันออก ถึงสามแยกหน้าโรงเรียน) | 1,178,000.00 | 487,000.00 | 487,000.00 | 487,000.00 | 0.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 234 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,404 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 11/5/2566 - 10/7/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 29 | | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ (บริเวณโรงเรียนอริสุประสาน) | 497,000.00 | 487,000.00 | 477,000.00 | 477,000.00 | 10,000.00 | 100 | ได้มีการดำเนินการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.50 เมตร สูง 3.40 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ระยะเวลาดำเนินงาน 10/8/2566 - 9/10/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 30 | การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ | อาหารเสริม (นม) | 972,348.00 | 976,800.00 | 869,964.28 | 869,964.28 | 106,835.72 | 100 | อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่และ ศพต.อบต.เพ็กใหญ่ เป็นค่าใช้จ่ายอาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม (นม) ดื่มและเด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีพัฒนาการที่ตีเหมาะสมตามวัย ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 31 | | โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลเพ็กใหญ่ | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|--|--------------------------------------|---|
| 32 | | โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนยากไร้ คนไร้ที่พึ่งและผู้ประสบปัญหาทางสังคม | 30,000.00 | 30,000.00 | 27,460.00 | 27,460.00 | 2,540.00 | 100 | ได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนยากไร้ คนไร้ที่พึ่งและผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 30 รายและทุกรายได้รับความช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 33 | | โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน | 13,000.00 | 5,000.00 | 3,264.00 | 3,264.00 | 1,736.00 | 100 | ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อให้เด็ก ศพต.ได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูกก่อให้เกิดความรักความผูกพันกัน ระยะเวลาดำเนินงาน 11/8/2566 | ไม่มี | โครงการสายใยรักพ่อแม่ผูกพัน เป็นโครงการที่ดีทำให้เด็กได้แสดงความรักบุญคุณต่อผู้มีพระคุณและเด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูกก่อให้เกิดความรักความผูกพันกันมากยิ่งขึ้นนับเป็นโครงการที่ดีเห็นควรคงไว้ซึ่งโครงการดังกล่าวต่อไป |
| 34 | | โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก | 250,000.00 | 240,000.00 | 210,692.00 | 210,692.00 | 29,308.00 | 100 | 1.มีการบูชาพระยาแถนผู้มีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลมีการอนุรักษ์สืบสานพื้นฟู ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไม่ให้สูญหายให้คงอยู่ต่อไป 2.เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่ 3.ส่งเสริมให้พื้นที่ในแทนพระเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของ อำเภอพล เป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ระยะเวลาดำเนินงาน 3/6/2566 | เครื่องเสียงในขบวนได้ขึ้น ไม่ทั่วถึง | -โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมดีงามของชุมชนเห็นควรพิจารณาให้คงไว้และดำเนินการในปีต่อไป |
| 35 | | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด | 134,000.00 | 80,000.00 | 79,310.00 | 79,310.00 | 690.00 | 100 | ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด กีฬาพื้นบ้าน ตีกอล์ฟคณงน , ส่งบอลลอดชา, วิ่งผลัดลอร์ด เซปักตะกร้อชาย ฟุตซอลชาย กีฬาวอลเลย์บอลหญิง เปตองรุ่นประชาชนทั่วไปผสม ชาย - หญิง ระยะเวลาดำเนินงาน 21/3/2566 - 22/3/2566 | ไม่มี | โครงการเห็นควรพิจารณาปรับเปลี่ยนให้ตรงกับวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ เพื่อให้กลุ่มคนทำงานได้เข้าร่วมซึ่งจะทำให้ครอบครัวมีความสุข ญาติพี่น้องมีความสุข |
| 36 | | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศพต. อบต.เพ็กใหญ่ | 40,000.00 | 20,000.00 | 19,934.00 | 19,934.00 | 66.00 | 100 | เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ ผู้ปกครองเด็ก ครู คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ระยะเวลาดำเนินงาน 11/2/2566 | ไม่มี | เห็นควรพิจารณาให้ดำเนินการต่อไป |
| 37 | | เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 100 | สมทบให้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.เพ็กใหญ่ ระยะเวลาดำเนินงาน 9/3/2566 | ไม่มี | ไม่มี |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|---|---|---|
| 38 | | โครงการสูงวัย อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข | 57,000.00 | 57,000.00 | 53,142.00 | 53,142.00 | 3,858.00 | 100 | ได้จัดโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข โดย 1. การเตรียมตัว "สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ" การใช้ชีวิตร่วมกับคนหลายวัย/ กิจกรรมสร้างสุข /การอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข /การมองโลกในแง่ดี /กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ /โรคเรื้อรัง/ อาหารและการใช้ยา /โดยทีมวิทยากร รพ.สต.เมืองพล 2. กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ /เศรษฐกิจพอเพียง /ผู้สูงอายุกับการออม /กีฬาและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ / การฝึกอาชีพและการมีมือต่างๆ โดยวิทยากร กคนตำบลเพ็กใหญ่ 3.กิจกรรมยืดหยุ่นและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยนางสุคนธ์ ทุมพั้ง ระยะเวลาดำเนินงาน 3/8/2566 - 31/8/2566 | 1.การจัดกิจกรรมบางอย่างมีข้อจำกัดเนื่องจากฝนตกเป็นอุปสรรคในการเดินทางของผู้สูงอายุ 2.สัปดาห์สุดท้ายตรงกับวันพระซึ่งผู้สูงอายุส่วนมากจะไปบุญและจำศีลที่วัดทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงวันอบรม | 1.ต้องการให้มีการจัดอบรมต่อเนื่องทุกปี 2.ต้องการให้เพิ่มเวลาอบรมให้มากกว่าเดิมเพื่อผู้สูงอายุจะได้มีเพื่อน ไม่เหงาและผู้สูงอายุมีเวทีแสดงออกและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน 3. ต้องการให้เพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการอบรมให้มากกว่าเดิม 4. ต้องการให้เพิ่มเวลาเรียนให้มากขึ้น (เพิ่มจาก 1 เดือน เป็น 2 เดือน) 5. ต้องการให้เพิ่มกิจกรรมการศึกษาออกสถานที่ |
| 39 | | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 58,000.00 | 58,000.00 | 57,997.00 | 57,997.00 | 3.00 | 100 | มีอาสาสมัครปศุสัตว์ผ่านการอบรมจำนวน 33 คน พร้อมไปได้รับหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและประกาศนียบัตรผ่านการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ครบ 33 คน , สุนัขและแมวในตำบลเพ็กใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน 1,207 ตัว ระยะเวลาดำเนินงาน 27/3/2566 - 31/3/2566 | 1.ได้รับการแจ้งจากอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านว่าการสำรวจยังไม่ได้ลงในพื้นที่สำรวจ 100% 2.ช่วงสัปดาห์ที่ควบคุมสัตว์ให้เวลาน้อยไป 3. ผู้ที่มาเป็นอาสาสมัครด้านปศุสัตว์มีรายใหม่ที่ยังไม่เคยอบรมมาก่อน 4.วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขาดตลาดเป็นจำนวนมากและราคากลางปรับเพิ่มสูงขึ้นมากจึงทำให้ไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้เพียงพอต่อความต้องการของจำนวนสุนัขและแมวในตำบลเพ็กใหญ่ 5.ปศุสัตว์อำเภอและจังหวัดขาดการติดตามวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้อย่างต่อเนื่อง | -ควรมีการจัดอบรมอาสาสมัครด้านปศุสัตว์ทุกปี -การสำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่แต่ละหมู่บ้านควรให้มีการควบคุมติดตามในการออกสำรวจเป็นไปตามจำนวนที่มีอยู่จริง -อุปกรณ์ห่วงใช้ความเย็นควรจัดหาถ่วงที่เหมาะสมกับการเก็บรักษา -ให้หน่วยงานรี |
| 40 | | โครงการอบรมพัฒนาสตรีวิถีเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,610.00 | 19,610.00 | 390.00 | 100 | ได้จัดอบรมการทำกระเป๋ากจากแกลลอนพลาสติกให้กับกลุ่มสตรีในเขตพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่สามารถนำความรู้จากการอบรมไปทำกระเป๋าคู่เองได้เพื่อลดรายจ่ายและนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพอิสระเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ระยะเวลาดำเนินงาน 29/3/2566 | การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัดกิจกรรมต้องมีมาตรการในการป้องกันทำให้เกิดความยุ่งยากไม่สะดวกในการดำเนินงาน | ควรจัดให้มีการอบรมด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง -ควรจัดอบรมเกี่ยวกับของใช้ในครัวเรือน เช่น เปลญวน พรมเช็ดเท้า ฯลฯ |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----|---|--|---|
| 41 | | โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100 | ประชาชนผู้ประสบภัยผู้บาดเจ็บผู้ป่วยในเขตพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่ ทั้งหมด 11 หมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการบริการทางการแพทย์ การช่วยเหลือดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ได้ทั้งหมด 991 รายคิดเป็นร้อยละ 100 และให้บริการประชาชนทั้งหมด จำนวน 1,049 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 | -การปฏิบัติงานยังขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ จัดอาสาและความเสียสละ และขาดบุคลากรในการติดตามในการทำงานในเวลายามวิกาล -การสื่อสารในการประสานงานยังขาดการพูดคุย การประสานงานอย่างครอบคลุม -เจ้าหน้าที่ได้ลาออกก่อนหมดสัญญาการว่าจ้างบริการ ทำให้ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน - การลงบันทึกการออกเลขลำดับการปฏิบัติกรยังไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน ใบการใช้รถยังไม่เป็นปัจจุบัน ยังต้องการตาม - การสื่อสารรับข้อมูลการรับเคสจากผู้ประสานงานแจ้งเหตุยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน และทันเหตุการณ์ และการพูดจาสื่อสารกับผู้ประสบภัย | - ปรับระบบการลงข้อมูลวันต่อวัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน - ให้มีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาการรายงานเคสเข้าระบบทุกเดือน - มีการติดตามการกรอกข้อมูลวันต่อวัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน - สร้างแบบฟอร์มการประเมินผลรายเดือน เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ - ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในการอบรมตามระเบียบของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อเพิ่มอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน - จัดให้มีทีมสำรองในการปฏิบัติหน้าที่ หรือจัดหารถสำรองเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินไว้ช่วยเหลือประชาชน - จัดหากองทุนสำรองจากเอกชน เพื่อสนับสนุนการทำงาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือ เครื่องแต่งกาย เพื่อมีความเป็นมืออาชีพและให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - จัดให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย ได้มี |
| 42 | | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้มีรายได้น้อย | 20,000.00 | 20,000.00 | 17,270.00 | 17,270.00 | 2,730.00 | 100 | ได้อบรมเกี่ยวกับการทำขนมจีบซาลาเปาให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้มีรายได้น้อยได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำขนมจีบและซาลาเปา และได้้นำความรู้จากการอบรมไปทำกินเองได้ภายในครอบครัวเพื่อลดรายจ่ายและนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพอิสระเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ ระยะเวลาดำเนินงาน 27/3/2566 | การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทำให้การดำเนินงานตามโครงการไม่สะดวกต้องมีการงดการเข้าอบรมและผู้เข้าอบรมทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา | -ต้องการให้มีการจัดอบรมพัฒนาสตรีต่อเนื่องทุกปี - ต้องการให้มีการอบรมเกี่ยวกับของใช้ในครัวเรือน เช่น เปลอนอน ,พรมเช็ดเท้า -ต้องการให้มีการจัดอบรมการทำขนมถ้วยฟู หรือขนมปังที่มีไส้ |
| 43 | | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 743,100.00 | 615,400.00 | 432,478.00 | 432,478.00 | 182,922.00 | 100 | เด็กปฐมวัยของ ศพด.อบต.เพ็กใหญ่ได้รับอาหาร 80 คนๆละ 21 บาท ต่อวัน 245 วัน ได้จัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยของ ศพด.อบต.เพ็กใหญ่ (อายุ 2-5ปี) 80 คนๆละ 1,700 บาท ค่าหนังสือเรียน 200 บาท/คน ค่าอุปกรณ์การเรียน 200 บาท/คน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 300 บาท/คน จำนวน 60 คน ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 | ไม่มี | ไม่มี |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----|--|-------|--|
| 44 | | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำรินด้านสาธารณสุข | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 100 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำรินด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ 1 บ้านสระบัวอุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์เอกราชและโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 2 บ้านยานางอุดหนุนโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 3 บ้านนาคะตุงอุดหนุนโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ 4 บ้านโคกสีอุดหนุนโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนและโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 5 บ้านเพ็กใหญ่อุดหนุนโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ 6 บ้านหนองสะแบงอุดหนุนโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนและโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 7 บ้านโคกกลางอุดหนุนโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์เอกราช หมู่ 8 บ้านโนนหอมอุดหนุนโครงการอบรมประชาชนวัยทำงานป้องกันยาเสพติดชุมชนและโครงการบ้านโนนหอมร่วมใจป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออก หมู่ 9 บ้านทุ่งแคอุดหนุนโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ 10 บ้านโนนแต่อุดหนุนโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ 11 บ้านเพ็กใหญ่พัฒนาอุดหนุนโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมควบคุมป้องกัน | ไม่มี | 1.ผู้นำหมู่บ้านควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 อย่างต่อเนื่อง 2.การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้เรื่องแนวทางการเขียนโครงการเพื่อรับเงินอุดหนุนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ |
| 45 | | อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลเพ็กใหญ่ตามโครงการอาหารกลางวัน | 2,091,600.00 | 1,796,000.00 | 1,790,235.00 | 1,790,235.00 | 5,765.00 | 100 | อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล - ประถมศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่ จำนวน 6 โรงเรียน จำนวน 380 คน ฤๅช 21 บาท/วัน จำนวน 200 วัน ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 46 | | โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย | 65,000.00 | 65,000.00 | 62,300.00 | 62,300.00 | 2,700.00 | 100 | จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง กฎกติกา ระเบียบและมารยาทในการเล่นกีฬาให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ระยะเวลาดำเนินงาน 18/2/2566 | ไม่มี | รูปแบบโครงการเห็นควรพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เป็นลักษณะการเข้าค่ายฝึกอบรมและส่งทีมไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับพื้นที่ใกล้เคียงที่จัดการแข่งขัน เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล และวอลเลย์บอล ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ ณ ปัจจุบัน |
| 47 | | อุดหนุนสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอพลตามโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอพล | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|---|-------|---|
| 48 | | โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ ต.เทึกใหญ่ | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 100 | ได้ดำเนินการจัดหารถรับ - ส่งเด็กนักเรียน อายุ 2-5 ปี ในเขตพื้นที่ตำบล เทึกใหญ่ จำนวน 44 คน ระยะเวลาดำเนินงาน 3/10/2565 - 29/9/2566 | ไม่มี | การดำเนินงานโครงการดังกล่าว นับเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ สูงสุดกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ เห็น ควรให้คงไว้ซึ่งการดำเนินงานใน ครั้งต่อไปหรือในปีงบประมาณ ต่อไป |
| 49 | | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 70,000.00 | 70,000.00 | 64,699.00 | 64,699.00 | 5,301.00 | 100 | เด็ก ๆ มีความสนุกสนานในกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ เด็ก ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองทำให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ สังคม เด็ก ๆ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่พร้อมตามวัยที่เหมาะสม ระยะเวลาดำเนินงาน 14/1/2566 | ไม่มี | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นโครงการที่ดีและเกิด ประโยชน์อย่างยิ่งเห็นควร พิจารณาให้มีการดำเนินงานต่อไป |
| 50 | การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน | โครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งของ จากวัสดุเหลือใช้ | 30,000.00 | 20,000.00 | 13,040.00 | 13,040.00 | 6,960.00 | 100 | ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือ ใช้ ประจำปี 2566 โดยประดิษฐ์โครงไฟจากขวดพลาสติก การทำกระดาษ ดินน้ำมันจากขวดโหล น้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อลดปริมาณขยะเพิ่มมูลค่าสิ่งของ เหลือใช้ ระยะเวลาดำเนินงาน 12/9/2566 | ไม่มี | 1.อยากให้ประชาชนมีการคัด แยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 2.อยากให้ มีการดำเนินการธนาคารขยะใน หมู่บ้าน 3.อยากให้อบรมทำไม้ กวาด ทำแปด 4.อยากให้อบรมทำ เหยื่อไปรยทาน ไม่มีเสียเงินใน งานกลืน งานบวบ 5.อยากให้ มี กองทุนช่วยเหลืองานศพในตำบล ครบวงจร 6.อยากให้อบรม ประดิษฐ์ดอกไม้ ทำพรมเช็ดเท้า จากเศษเสื้อผ้าเก่าครัวเรือน |
| 51 | การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน | โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควันของ อบต.เทึกใหญ่ | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | | |
| 52 | | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพลตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอพล (ศป.ปส.อ.พล) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | | |
| 53 | | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | | |
| 54 | | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียน | 150,000.00 | 50,000.00 | 24,470.00 | 24,470.00 | 25,530.00 | 100 | เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตพื้นที่ตำบลเทึกใหญ่และคณะครู ได้เรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรมขัดเกลาจิตใจเรียนรู้หลักการปฏิบัติตนใน ฐานะชาวพุทธและการปฏิบัติต่อพระรัตนตรัยโดยไม่พึ่งพาสถาเสพติด บรรยายธรรมโดยท่านพระครูเวฬุโขติธรรมเจ้าอาวาสวัดเวฬุวันตำบลโคก สว่างอำเภอพลและท่านพระครูอุปถัมภ์ บุญเขตเจ้าอาวาสวัดไทยบำรุง ตำบลห้วยทุ่ง อำเภอพล ระยะเวลาดำเนินงาน 20/9/2566 | ไม่มี | เห็นควรพิจารณาให้ดำเนินการ ในปีงบประมาณต่อไป |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|---|------------|------------|------------|------------|----------|-----|--|--|---|
| 55 | | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยของ ศพด. อบต.เพ็กใหญ่ | 15,000.00 | 15,000.00 | 11,980.00 | 11,980.00 | 3,020.00 | 100 | จัดอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยทางถนน/พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522/พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นสาขาพล และการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน/การสาธิตทำสัญญาณจราจร โดยสำนักงานตำรวจพล และรณรงค์การขับที่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อค ระยะเวลาดำเนินงาน 16/8/2566 | ไม่มี | เห็นควรพิจารณาให้ดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป |
| 56 | | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึกปฏิบัติแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินของ ศพด. อบต.เพ็กใหญ่ | 15,000.00 | 15,000.00 | 14,940.00 | 14,940.00 | 60.00 | 100 | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึกปฏิบัติแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์ทั้งครู ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงาน พนักงานจ้าง ทุกส่วนงาน ได้รับความรู้ มีประสบการณ์ในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน ซึ่งถ้าได้ฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำ จะส่งผลให้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ เป็นไปด้วยความปลอดภัยเกิดความมั่นใจให้กับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไป ระยะเวลาดำเนินงาน 17/11/2566 | -ขาดความเชื่อมโยงของการฝึกปฏิบัติระหว่างแผนของ ศพด.อบต.เพ็กใหญ่กับแผนฯของ อบต.เพ็กใหญ่ ควรเน้นการฝึกแบบบูรณาการให้ครบทุกภาคส่วน ภายใน อบต.เพ็กใหญ่และหน่วยงานข้างเคียง รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณรอบๆสถานที่ตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึกปฏิบัติแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ เป็นโครงการที่ดีและเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง เห็นควรดำเนินงานต่อไป |
| 57 | | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง) | 160,000.00 | 160,000.00 | 159,940.00 | 159,940.00 | 60.00 | 100 | จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน ณ ค่ายลูกเสือพันธุาศิษย์ อำเภอกพล จังหวัดขอนแก่น อปพร.จำนวน 30 คน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยและสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ระยะเวลาดำเนินงาน 6/4/2566 - 10/4/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 58 | | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 20,000.00 | 20,000.00 | 18,800.00 | 18,800.00 | 1,200.00 | 100 | ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ ประชาชน อปพร. เยาวชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง -หลักสูตรทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ -หลักสูตรการยกเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยการช่วยฟื้นคืนชีพ -ฝึกปฏิบัติหลักสูตรจำลองสถานการณ์การเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ในอาคารและการอพยพหนีไฟ -ฝึกปฏิบัติหลักสูตรการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้จากสารเคมีต่างๆ ระยะเวลาดำเนินงาน 27/3/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 59 | การพัฒนาการบริหารภาครัฐ | กิจกรรมส่งเสริมการเกิดทุนสถาบัน | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | | |
| 60 | | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายในชุมชนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ บ้านนาคะดุง หมู่ที่ ๓ | 38,380.00 | 38,380.00 | 38,380.00 | 38,380.00 | 0.00 | 100 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายในชุมชนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ บ้านนาคะดุง หมู่ที่ 3 ระยะเวลาดำเนินงาน 18/8/2566 - 29/9/2566 | ไม่มี | ไม่มี |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|--|-------|-------|
| 61 | | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านระดับตำบล | 35,000.00 | 35,000.00 | 29,631.00 | 29,631.00 | 5,369.00 | 100 | องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ประจำปี 2566 1. เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 3. เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถจัดทำแผนหมู่บ้านของตนเองได้ 5. เพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายการทำงานแบบบูรณาการระหว่างชุมชนและหน่วยงานรัฐ และ 6. เพื่อให้ได้ข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ระยะเวลาดำเนินงาน 26/4/2566 - 3/5/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 62 | | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพลตามโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานรัฐพิธี | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพลเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธี จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลาดำเนินงาน 10/8/2566 | ไม่มี | ไม่มี |
| 63 | | อุดหนุน อปท.ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 100 | อุดหนุน อปท.ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางของ อปท.ในเขตอำเภอพล ในการรวบรวมข้อมูล สถานะของภัยที่เกิด จำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบและวิธีการในการแก้ปัญหาต่างๆ ระยะเวลาดำเนินงาน 21/2/2566 | ไม่มี | ไม่มี |